已经局主要领导审阅

附件

台儿庄区 2026 年 1-2 月份惠民实事进展情况表

序号	年度任务目标		一季度目标任务	1-2 月份进展情况	存在问题	下步工作计划	责任单位	备注
3	**开展镇村环境提升行动。**聚焦小城镇建管提质突破，对镇驻地、核心村、主要交通道路等重点区域实施环境卫生综合治理，焕新城乡整体形象。	聚焦小城镇建管提质突破，对镇驻地、核心村、主要交通道路等重点区域实施环境卫生综合治理。	编制《台儿庄区交通运输局 2026 年开展镇村环境提升行动工作方案》，重点帮扶张山子镇做好镇村环境提升工作。	区交通运输已完成《台儿庄区交通运输局 2026 年开展镇村环境提升行动工作方案》，1-2 月，张山子镇村环境提升共出动保洁人员 2260 人次，清扫洒水车辆 180 辆次。	无	常态化开展督导检查，发现问题及时安排整改。	区交通运输局	
5	**健全城乡寄递物流体系。**完善区、镇、村三级寄递网络，加快推进智慧仓储项目建设，新建镇级共配中心 1 个、村级站点 29 个，有效打通农村寄递“最后一公里”。	加快推进智慧仓储项目建设。	完成建设前期工程规划、施工等手续办理。开展招投标工作，具备开工条件。	项目已取得土地证、建设用地规划许可证，正在办理建设工程规划许可证，正在进行招标工作。	无	完成建设工程规划许可证及施工许可证办理。	区交通运输局 良安农发集团	
		新建镇级共配中心 1 个、村级站点 29 个。	1. 加快镇级快递共配中心建设工作。 2. 完成部分村级站点选址工作。	1. 已开展镇级快递共配中心建设工作 2. 区交通运输局和乡镇联动，开展村级站点选址工作	无	完成部分村级站点选址工作	区交通运输局	
6	**实施城乡道路提升工程。**大中修国省干线 19 公里，新改建农村公路 20 公里、维修养护 80 公里，改造提升旅游公路 22 公里，织密“畅安舒美”的城乡交通路网。	新改建农村公路 20 公里、维修养护 80 公里，改造提升旅游公路 22 公里。	1. 开展农村公路新改建施工前准备工作。 2. 完成农村公路维修养护 10 公里。 3. 完成旅游公路 3.5 公里旅游服务功能提升。	1. 进一步向市交通局核实农村公路建设项目。 2. 已完成修复养护 7 公里。 3. 旅游公路服务提升工程已启动建设。	无	1. 待市局核实农村公路建设项目，尽快开展项目建设。 2. 继续开展修复性养护工程，按时完成任务。 3. 持续推进旅游公路服务提升工程建设，按时完成季度任务。	区交通运输局	
9	**优化出行服务供给。**调整公交线路 1 条，新增公交站点 2 处、充电桩车位 90 个、停车泊位 500 个，更好满足市民绿色高效的出行需求。	调整公交线路 1 条，新增公交站点 2 处。	调整公交线路 1 条，新增公交站点 2 处。	已调整公交线路 1 条，将古城公交 1 路延伸到新区中医院，新增公交站点 2 处，新建游客服务中心、新中医院站点 2 处，公交站亭 4 个。	无	持续优化出行服务供给，保证优化调整的 1 条公交线路、新增的 2 处公交站点、4 个公交站亭、游客服务中心和新中医院站正常运行。	区交通运输局	